

za m-c : październik 1947 r.

PULAWY

-----

Skończono remont zewnętrznych ścian Rotundy i odbudowę portyku. Układa się stopnie kamienne z Szydłowieckiego kamienia. W parku złożono przewiezione rzeźby z Podzamcza/ niektóre mają uszkodzenia powstałe jeszcze w Podzamczu/, Zarządzono ustawianie lwów ~~koło~~ na cokołach świątyni Sybilli. Pozostałe dwa lwy, śpiąca puma, grupa Tankreda i Kloryndy, oraz kilka płyt z napisami mają być przewiezione do Domku Gotyckiego na zimę. Robót przy oranżerii nie rozpoczęto. Nie nadszedł kamień do ogładzin cokołu pałacowego. Oczyszczono część grotu i zamknięto kratę wejście do dolnej sali świątyni Sybilli.