

TC-OR-5531-5

Protokół Nr 1

z posiedzenia Komisji Koordynacyjnej w sprawie budowy muru /ogrodzenia/ w ogrodzie Prezydium Rady Ministrów /strona północna/, odbytego w dniu 22 kwietnia 1952 r.

Komisja w składzie:

ob.inż.M.Michalski - rzeczoznawca tech.P.R.M.
ob.prof.B.Zinserling - " artyst.PRM
ob.insp.F.Haberman - kier.Sam.Ref.Rem.-Bud.PRM

ob.dr prof.G.Ciołek - projektant P.K.Z.
ob.inż.arch.M.Rzepecki - St.Dyr.BOR OBZ
ob.inż.J.Pstrusiński - M.P.R.B. W-wa 1.

Po dokonaniu wizji lokalnej terenu P.R.M. i terenu przyległego stwierdzono znaczną różnicę poziomów, które będą wymagały:


- 1/ zastąpienia projektowanych skupów murowanych na skupy żelbetowe oraz pobudowania muru oporowego na odcinku ok. 16 m, co pociągnie za sobą konieczne uzupełnienie dokumentacji niezbędnymi rysunkami roboczymi i obliczeniami statycznymi.
Potrzebne uzupełnienia dokumentacji wykona Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane W-wa 1 za wynagrodzeniem wg obowiązujących norm.
- 2/ Przedstawiciel M.P.R.B. W-wa 1 zgłasza zastrzeżenie co do wyceny kosztorysu, który zobowiązuje się uzgodnić z Pracowniami Konserwacji Zabytków w terminie do dnia 10 maja r.b.
- 3/ Komisja stwierdza konieczność wykonania robót fragmentami.
- 4/ Komisja uzgodniła z administracją Seminarium Metropolitalnego sposób dostawy materiałów przez ich tereny, co pociągnie za sobą dodatkowe roboty.


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane W-wa 1 zobowiązuje się przystąpić do powyższych robót w dniu 5 maja 52.


Termin wykończenia górnej partii /t.j. do siatki/ do dnia 10 lipca r.


Na tym protokół zakończono i podpisano.


W-wa, dn. 22.IV.52 r.



/inż.M.Michalski/


/prof.B.Zinserling/


/F.Haberman/


/dr prof.G.Ciołek/


/inż.arch.M.Rzepecki/


/inż.J.Pstrusiński/