

Z E S T A W I E N I E

	Wydatkowano zł.
I. ODBUDOWA ZAMKU NA WAWELU	2.301.596.84
/czasokres: 1945 - 1953/IV/	
II. ODBUDOWA ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE	4.391.958.82
/czasokres: 1947 - 1953/IV/	
III. ODBUDOWA ZAMKU W WIŚNICZU	1.794.178.83
/czasokres: 1948 - 1953/IV/	
IV. ODBUDOWA ZAMKU W NIEDZICY	789.393.05
/czasokres: 1949 - 1952/	
V. ODBUDOWA ZAMKU W CZORSZTYNIE	25.000.00
/czasokres: 1951/	
Razem	9.302.127.54

STARSZY KSIĘGOWY

Janina Gnoińska
Janina Gnoińska

KIER. ADMINISTRACYJNY

Adam Balon
Mgr. Adam Balon

ODBUDOWA ZAMKU NA WAWELU

wydatkowano od 1945 - 1953/IV. r.

KONSERWACJA

Rok	Budżet	Inwestycje	R a z e m
1945	33.375.00	-	33.375.00
1946	6.000.00	-	6.000.00
1947	281.400.00	-	281.400.00
1948	330.000.00	-	330.000.00
1949	435.000.00	-	435.000.00
1950	204.000.00	293.040.00	497.040.00
1951	138.797.76	/	138.797.76
1952	384.918.08	-	384.918.08
1953	75.066.00	-	75.066.00
	<u>1.888.556.84</u>	<u>293.040.00</u>	<u>2.181.596.84</u>

WYKOPALI SKA

1948	18.000.00	-	18.000.00
1949	102.000.00	-	102.000.00
	<u>120.000.00</u>	-	<u>120.000.00</u>

Łączna kubatura obiektu: 200.000 m³.

- Wykonano:
- 1/. Naprawa szkód wojennych w r.1949.
 - 2/. Usunięcie adaptacji niemieckiej w zamku
 - 3/. Rozbiórka budynku Nr.9b o kubaturze 32.000 m³
 - 4/. Rozbiórka budynku Nr.8 o kubaturze 17.400 m³
 - 5/. Restauracja Baszty Złodziejskiej, kub.2.500 m³
 - 6/. Odbudowa muru obronnego obok Baszty Złodziejskiej,- kubatura 702 m³.
 - 7/. Restauracja fresków renesansowych na krużgan-
kach arkadowych
 - 8/. Wykonanie prac badawczych, archeologicznych
 - 9/. Prace projektowe

[Podpis]

ODBUDOWA ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

w y d a t k o w a n o o d 1947 - 1953/IV. r.

Rok	Budżet	Inwestycje	R a z e m
1947	100.000.00	/-	100.000.00
1948	156.927.00	-	156.927.00
1949	591.356.07	0	591.356.07
1950	88.492.32	1.333.303.55	1.421.795.87
1951	160.000.00	876.957.88	1.036.957.88
1952	215.000.00	609.922.00	824.922.00
1953	-	260.000.00	260.000.00
	<u>1.311.775.39</u>	<u>3.080.183.43</u>	<u>4.391.958.82</u>

Do dnia 25 kwietnia 1953r. wydatkowano zł. 4.391.958.82

Kubatura łączna obiektu: 60.000 m³.

- Wykonano:
- 1/ Odbudowa wszystkich stropów żelbetowych na pow. 2.400 m²
 - 2/ Odbudowa i rekonstrukcja dachów nad zamkiem oraz budynkiem administracyjnym na pow. 2300 m².
 - 3/ Rekonstrukcja krużganków renesansowych na przestrzeni I i II p. zamku.
 - 4/ Rekonstrukcja loggii renesansowej
 - 5/ Doprowadzenie energii elektr., światła i siły.
 - 6/ Założenie i uruchomienie wodociągu i kanalizacji łącznie z budową stacji pomp.
 - 7/ Wykonanie okładziny profilowanej modrzewiowej na stropach żelbetowych w 4-ch komnatach.
 - 8/ Położenie tynków na elewacji dziedzińca arkadowego oraz loggii.

[Podpis]

ODBUDOWA ZAMKU W WIŚNICZU

wydatkowane od 1948 - 1953/IV r.

<u>Rok</u>	<u>Budżet</u>	<u>Inwestycja</u>	<u>Razem</u>
1948	-	12.000.00	12.000.00
1949	-	157.323.57	157.323.57
1950	-	625.965.41	625.965.41
1951	29.374.23	446.490.62	475.864.85
1952	130.000.00	253.025.00	383.025.00
1953/IV.	-	140.000.00	140.000.00
	159.374.23	1.634.804.60	<u>1.794.178.83</u>

Do dnia 25.4.1953r. wydatkowano.....zł. 1.794.178.83

Kubatura obiektu: 60.000 m³

Odbudowano wszystkie sklepienia i założono stropy ochronne,
żelbetowe na przestrzeni 2.000 m³.

Spencer

ODBUDOWA ZAMKU W NIEDZICY

wydatkowano od 1949 - 1952 roku.

<u>Rok</u>	<u>Budżet</u>
1949	147.000.00
1950	47.893.05
1951	330.000.00
1952	264.500.00
<hr/>	
<u>Razem.....</u>	<u>789.393.05 zł.</u>

ODBUDOWA ZAMKU W CZORSZTYNIE

wydatkowano w roku 1951.- /budżet/

25.000.00 zł.

Ad Niedzica:

Kubatura obiektu 25.000 m³
Przeprowadzono roboty związane z adaptacją zamku dolnego dla celów Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, oraz roboty związane z adaptacją zamku średniego jak również kontynuacja robót zabezpieczenia zamku górnego a w szczególności wieży oraz przylegających do niej murów.

Ad Czorsztyn:

Kubatura obiektu 12.000 m³
Przygotowano częściowo materiał budowlany jak: piasek, kamień i t.p. do robót zabezpieczających ruiny.

[Signature]

ODBUDOWA ZAMKU W DEBNIE pow. Brzesko

wydatkowano od 1946 - 1953 r. na roboty remontowo konserwatorskie

ROK	Budżet	Inwestycje	Razem
1946			
1947			
1948			
1949			
1950	łącznie 100.000		100.000
1951		120.000	120.000
1952		200.000	200.000
1953		200.000	200.000
			razem 620.000

Roboty w zamku w Dębnie prowadzone od roku 1946 ~~które~~ doprowadziły do odsłonięcia niemal całej pierwotnej struktury tego jedyne w Polsce zachowanego dworu obronnego z końca XV w. Zamek w Dębnie przeznaczony jest na Muzeum Regionalne.

Kubatura obiektu 6.840 m³.

- Wykonano:
- 1/ odgruzowanie terenu, wyburzenie dobudówek XIX-to wiecznych odsłonięcie wykuszów, odbijanie tynków, zabezpieczenie zabytkowych fragmentów polichromii w sali rycerskiej.
 - 2/ naprawa murów zmurzałych z wybiciem zniszczonej cegły i osadzeniem cegły średniowieczn. na zaprawie wap. cement.
 - 3/ wyprawa wewnątrz w salach skrzydła zachodniego, odwiązanie i ustawienie więźby na skrzydle zachodnim, oraz wykonanie pokrycia dachowego, przy użyciu dachówki esówki.
 - 4/ rozebranie murów kamiennych piwnicznych, celem uzyskania materiału do przemurowań szkarp i murów między szkarpami na fasadzie południowej, oraz pokrycie szkarp dachówką esówką.
 - 5/ remont skrzydła ~~seha-~~ wschodniego wykonano:
 - roboty rozbiórkowe,
 - roboty murarskie , wykonano mury ceglane na poddaszu, uzupełnienie gzymsów i ich nadmurowanie, przewody dymowe, obmurowanie końców belek stropowych cegłą na zaprawie cement., osadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych bez uszczelnienia
 - roboty żelbetowe: stęplowanie stropu żelbetowego, zbrojenie konstrukcji żelbet, oraz betonowanie stropu.
 - roboty ciesielskie: wykonanie pułapu, ustawienie rusztowań, oprofilowanie belek, odwiązanie i ustawienie więźby dachowej czterospadowej, odeskowanie gzymsów.
 - roboty dekararskie: zapłata wykusów, uzupełnienie uszupek, pokrycie dachu dachówką esówką na sucho.
 - roboty kamieniarskie: wykonanie ław i wsporników pod ławy obramienia okienne, parapety , oraz montaż obramowań okiennych z profilowaniem i szlifowaniem.
 - roboty różne dodatkowe: układanie posadzki w sali rycerskiej uporządkowanie terasu i sal w południowym skrzydle zamku.
 - 6/ Prace projektowe.