

Notatka służbowa

z dnia 25 kwietnia 1959r. w sprawie budynku oficynowego
w Baranowie Sandomierskim

Obecni:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1/ Dyrektor Kier. Odnaw. Zamku | - Doc. Majewski Alfred |
| 2/ | Inż. Markiewicz Irena |
| 3/ | Inż. Stiksa Józef |
| 4/ | Inż. Różycki Kazimierz |
| 5/ | Inż. Beroński Bolesław |

W związku z notatką służbową i propozycji wykonawcy w Krakowie z dnia 23 kwietnia 1959r. ustalono co następuje:

- 1/ Dno stopy fundamentów budynku oficynowego podniesie się do rzędnej 150.50. W związku z tym poziom w kotłowni i koksowni podniesie się do rzędnej 151.00, a natomiast poziom hydroforni do rzędnej 151,35.
- 2/ W związku z punktem 1 podniesie się teren z rzędnej 152,60 do rzędnej 153,03 /43 cm/
- 3/ Odnosnie punktu 2 notatki służbowej z dnia 23.4.59r. inwestor zgadza się podpisać pozostałe części budynku oficynowego.

podpisy jak wyżej:

za zgodność odpisu

KIEROWNICTWO
ODNOWIENIA ZAMKU KRÓL. NA WAWELU

Pom prof. Cielik H

Zgodnie z propozycją projektanta, schemat
rysunkowy układu robót w Baranowie.
Kraków, 25.4.1959