

A N E K S .

do kosztorysu ukształtowania terenu i dróg Jabłonna - Pałac 1/2 obrazujący zagadnienie dodatkowych opustów ustalonych Zarządzeniem nr.78 Przewodniczącego KBUIA z dnia 15.XII.1961 r. /Dz. bud.nr.6/61 poz.28/ do uwzględnienia w fakturach za wykonane roboty.

L.p.	Określenie robót lub elementu.	Wartość kosztorys.	Mnożnik przelicz.	W a r t o ś ć	
				Fakturowana	Opustu
I.	Roboty ziemne	128.641.-	0,98	126.068.-	2.573.-
II.	Podbudowa, obrzeża i nawierzchnie	143.801.-	0,98	140.925.-	2.876.-
Razem:		272.442.-		266.993.-	5.449.-

ZESTAWIŁ:

.....
.....

Poz. koszt.	Podst. wyc.	Opis kosztorysowy jednostka miary i ilość	Cena jedn. zł.	Wartość kosztorysowa		
				Roboc. "R"	Mater. "M"	Sprzet "S"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>I. Roboty ziemne.</u>				
		a) do ukształtowania terenu				
		b) do robót drogowych				
1.	I 12 6a	Roboty pomiarowe obejmujące: naniesienie siatki niwelacyjnej z nabiciem kołków w odl. ca 25 m, dwukrotną niwelację reperów z naniesieniem siatki, wyznaczeniem poziomów robót ziemnych, wyrobem kołków pomiarowych i reperów, licząc za 1 ar pow.				
		<u>arów - 140</u>	R. 2,31	323.-	x59xx	
			M. 0,42		59.-	
			S. 0,11			15.-
2.1/1347	83a	Roboty ziemne wykonane ręcznie w gruncie II kat. norm. wilgotn. z transportem urobku taczkami na odległość do 20 m po poziomie, lub wzniesieniu do 4%, albo po spadku do 5% z wyładowaniem w nasyp, z obrobieniem z gruba skarp i korony wykopu i nasypu.				
		<u>m³ - 1630.-</u>	R. 11,50	18.745.-	-	-
3.1/1351	83a	Dodatek do poz 2 za transport urobku na odl. do 50 m				
		<u>m³ - 1630</u>				
		0,90 x 3	R. 2,70	4.401.-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
4.I/1355	Dodatek do poz 2 za transport 50% urobku przy przewozach po wzniesieniu ponad 4% w kierunku jazdy.	<u>m³ - 1630</u>	2 x 1,73	R. 3,46	5.640.-	-	-
5.I/1316	Dowiezienie ziemi z nakopaniem i naładowaniem na wozy konne z odl. 200 m po drogach gruntowych, z wyładowaniem w nasyp, oraz obrobieniem z grubą skarp i korony nasypu.	<u>m³ - 2420</u>	kat. II	R. 7,90	19.118.-		
				M. 0,14		339.-	
				S. 8,20			19.844.-
6. I/1320	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 100 m (lecz do 2 km.). Przedłużenie ponad poprzednie 200 m wynosi 800 m.	<u>m³ - 2420</u>	0,83 x 8	S. 6,64	-	-	16.069.-
7.I/2553	Rozmieszczenie uprzednio dowiezionej ziemi (niezależnie od sposobu dowiezienia) na powierzchni terenu warstwami grub. 10 - 15 cm, licząc za 1 m ² powierzchni,	<u>m² - 27000</u>		R. 0,64	17.280.-	-	-
8. I/5e	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie pagóko-						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	watym.					
	<u>mb. 816</u>		R. 1,73	1.412.-		
			M. 0,10		82.-	
			S. 0,43			351.-
9.I/1348	Roboty ziemne (wykonia- nie koryta) w gruncie kat. III z transp. urobku tacz- kami na odl. do 20 m po po- ziomie, lub wzniesieniu do 4%	<u>m³ - 130</u>	R. 15,11	1.964.-	-	-
			Koszty bezp.	68.883.-	480.-	36.279.-
			K.b. razem:		68 105.642.-	
			Narzuty 23%		24.298.-	
			Razem:		129.940.-	
			Opust 1%		1.299.-	
			<u>O g ó ł e m :</u>		128.641.-	
			=====		=====	
	<u>II. Podbudowa, obrzeża i na- wierzchnia.</u>					
10.VI/I/129	Podbudowa wraz z nawierz- chnią z tłucznia ceglanego, granulowanego, z uwałowaniem walcem, całość w dwu warstwach:					
16a	1.- spodnia gr. 15 cm					
131	2.- wierzchnia gr. 5-6 cm					
16c	o granulacji:					
	o,1 - 1,0 mm					
	1,0 - 3,0 m					
	<u>m² - 2214</u>					
	0,94 + 0,85		R. 1,79	3.963.-		
	24,0 + 10,50 + (1,88 +					
	+ 0,89) x 3		M. 42,51	94.117.-		
	0,39 + 0,25		S. 0,64			1.417.-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11. VI/908	Koryto pod chodniki, wykonane ręcznie o głęb. do 10 cm z wyprofilowaniem, wyrównaniem i ubiciem dna w gruncie lub podbudowie ztluczni drobnego ceglanego. kat. III					
	<u>m2 - 83</u>	R. 3,13	260.-	-	-	-
12. VI/939	Chodniki z płyt betonowych ułożone aturowo na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wśród podkładu i nawierzchni z drobnego tłuczni ceglanego uprzednio ułożonego. Płyty o wym. 50/50/7					
	<u>m2 - 83</u>	R. 4,27	354.-			
		M. 49,50		4.109.-		
13. VI/906 92c	Obrzeża betonowe znormalizowane o wym. 20x6 cm, ustawione na podsypce piask. z wypełnieniem spoin zapr. cem., oraz pielęgnacja.					
	<u>mb. - 1389</u>	R. 3,77	5.237.-			
	9,04 + 3 x 0,26	M. 9,82		13.640.-		
	Koszt. bezpoór.		9.814.-	111.866.-	1.417.-	
	K.b. razem:			123.097.-		
	Narauty 18 %			22.157.-		
	Razem:			145.254.-		
	Opust 1%			1.453.-		
	<u>O g ó ł e m :</u>			143.801.-		
	=====			=====		